

平成 19 年度再評価対象事業一表(第2回)

事業名	所在地	再評価の 対象理由	事業の概要	着手 年度	完成 予定 年度	全体事業費	投資事業 費 (H18末見 込み)		残事業費	進捗率
							うち H18予算 額			
鳥取地区 工業用水 道事業	鳥取市	再評価の 実施後さ らに5年 を経過	全体計画水量 27,900m ³ /日 表流水選択取水設備 1基 導水管 600mm 延長1,567m 鋼製タンク式ろ過装置 21基 送水本管 600mm 延長 1,350m 配水池 有効貯水量 2,500m ³	H5	H28	107.86 億円	70.08 億円	1.41 億円	37.78 億円	65.0 %