

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業名			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	三朝町三徳地区多目的研修会施設改修事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		三朝町			
交付金事業実施場所	三朝町片柴				
交付金事業の概要	住民の地域活動の場や災害時の避難所として活用され、老朽化している当該施設の改修工事を行います。				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>第11次三朝町総合計画          分野別将来像：笑顔で元気に暮らせる町          基本方針：つながりを大切にする地域づくり          政策分野：共につながり活力あるコミュニティー          実現目標：          行政の役割として既存の公共施設の役割を整理しつつ、地域それぞれの主体的活動の拠点を整備します。</p>				
事業開始年度	令和4年度	事業終了（予定）年度	令和4年度		
事業期間の設定理由					
	成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和6年度
	利用者の 利用満足度 80%	アンケートにおいて満足と回答した利用者数÷ 回答者数	成果実績	%	100
			目標値	%	80
			達成度	%	100
	評価年度の設定理由				
	改修工事が令和5年1月に完了しており、令和5年度の1年間の利用者実績を踏まえて、令和6年度に評価するため。				

交付金事業の概要成果目標及び成果実績	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	<p>本事業では、利用者が安心・安全に利用できる施設の維持を目的として、老朽化した屋根の改修及び照明のLED化、トイレの改修を実施しました。利用者へのアンケート調査で、利用者の100%から利用してみて「満足できた」の回答が得られ、成果目標を達成することができました。また、「雨漏りがなくなって安心して利用できるようになった」「トイレが綺麗になり気分も衛生的にも快適に利用できるようになった」との感想もいただきました。</p> <p>これらの結果から、有事の際の三徳地区指定避難所としての安全性を確保できたとともに、同地区の地域イベント等の中心となる本施設の快適性を向上できたことにより、長年続く地域のコミュニティー活動の更なる活性化が期待できると考えます。</p>					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和4年度	年度
	多目的研修施設改修件数		活動実績	件	1	
			活動見込	件	1	
			達成度	%	100	
交付金事業の総事業費	令和4年度	年度	年度	備考		
総事業費	51,007,000					
交付金充当額	50,513,400					
うち文部科学省分	50,513,400					
うち経済産業省分						
交付金事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方		契約金額	
	三徳地区多目的研修会施設改修工事	指名競争入札	有限会社吉田建築工業（三朝町）		50,050,000	
	三徳地区多目的研修会施設改修工事監理業務	指名競争入札	一級建築士事務所戸田設計（倉吉市）		957,000	
交付金事業の担当課室	三朝町企画健康課					
交付金事業の評価課室	三朝町企画健康課					