

浜坂道路Ⅱ期事業の
取組み状況をお知らせします。

各地区の工事進捗状況についてお知らせいたします。橋梁等を各工区で工事中です。引き続きご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。


釜屋地区

新釜屋トンネルの掘削を9月上旬から開始しました。竿谷から釜屋（東から西）に向かって掘削し、延長180mのトンネルを建設予定です。浜坂道路Ⅱ期で最初に貫通するトンネルであり、順調に工事が進めば冬頃の貫通予定です。



諸寄地区

JRを高架する橋梁の4基の橋脚が完成しました。また、大栃川西側の切土工事も完了し、浜坂道路の完成形がイメージできるようになってきました。秋以降は2基の橋台工事に、そして来年からはいよいよトンネル工事に本格的に着手する予定です。



戸田地区

浜坂第2トンネル（仮称）建設工事（東工区）では、現在坑口から約660m付近まで掘削が進んでいます。8月から掘削と並行して防水工を開始しています。アーチ部にビニール製の防水シートを張り、地山からの湧水がトンネル内に漏水するのを防ぎます。



栃谷地区

BOXカルバートが完成しました。9月下旬にカルバート内を通行できるようになります。将来はBOXカルバートの上に浜坂道路Ⅱ期の本線や鳥取方面と接続するONランプとOFFランプが通るようになります。



【浜坂道路フェイスブック】
浜坂道路Ⅱ期の進捗状況や新温泉土木事務所のトピックス等を掲載していますので、ぜひご覧下さい。
<https://www.facebook.com/shinonsen>

※構造物の名称は仮称です



牧谷トンネル

牧谷トンネル内



牧谷トンネルでは、コンクリート舗装工事が始まり、岩美南小学校の5年生17名を対象に現場見学会を開催しました♪みんな、初めて見るトンネル舗装工事に興味津々でした！


この舗装工事の完了後は、トンネル照明や非常用設備工事に加え、ガードレール等の安全施設工事などが工程調整しながら本格的に始まります。

東浜工区

←豊岡

東浜IC

鳥取→



東浜IC付近では、現道への取付道路の水路工事が進み、インターチェンジの形が少しずつ見えてきました♪また、大規模な切土斜面では、斜面を安定させるための法面工事が順調に進んでいます(左写真)。

また、東浜ICの鳥取側では、大詰め盛土工事が進んでおり、今後は、路盤などの

舗装準備工事が始まります(右写真)。

浦富東工区

↑鳥取

浦富IC



浦富高架橋

←豊岡

浦富高架橋では、雨水の浸透などによる劣化を防ぐための橋面防水シートの設置工事に続き、一部でいよいよアスファルト舗装工事が始まりました！(写真の赤丸付近)

また、浦富高架橋の下を走り抜ける「トワイライトエクスプレス瑞風」に運よく遭遇しました♪



東浜トンネル



東浜トンネル内では、吊り下げ式標識や押しボタン通報装置が設置され、少しずつ完成に近づいています。

今後は、中央分離帯のガードレールの設置工事などが始まります。

【岩美道路/フェイスブック/インスタグラム】

岩美道路では、日々の整備状況や土木の魅力幅広くPRするため、ホームページのほかに、公式SNS(インスタグラムやフェイスブック)を開設しています。公式SNSでは、岩美道路の日々の工事状況や現場での出来事など幅広い情報を投稿しています。こちらも、ぜひご覧ください！

